



# COMPROMETIDOS CON TU BIENESTAR

[WWW.BIENESTARARMADA.CL](http://WWW.BIENESTARARMADA.CL)



**DIVISION VIVIENDA PROPIA  
CORMORAN IV Y V**



*Mauricio Bermudez CN (R), Jefe de Vivienda Propia*

*Michelle Trehwela, Arquitecto Viv. Propia*

*Rubén Gonzalez, Supervisor de Obras Viv. propia*

*División Vivienda Propia*

*Armada de Chile*

*31/03/17*

# INFORME 2 EDIFICIO CORMORAN ETAPA 4 y 5

# Avance Losa de Fundación Cormorán 5



Luego de tener el emplantillado, se procede a la instalación de fierro para la losa de fundación de la torre de Cormorán V. Esta incluye la enfierradura para el foso de los ascensores.

Este mismo proceso se efectuará en sector torre de Cormorán IV, una vez aceptada el sello de fundación.

# Muro Berlinés y Refuerzo de Taludes



En refuerzo de taludes, se tiene un 50% avance en refuerzo de talud sector poniente, concluyendo la primera semana de abril. Este talud implica refuerzo con moldajes, inserto de tensores de acero, malla acma y posterior shotcrete.

En sector Norte, concluye etapa de refuerzo de talud mediante tensores y shotcrete.

Para sector poniente, concluye la etapa de construcción y montaje de muro berlinés.

# Instalación Grúa Pluma



Para el proceso de construcción, se inician los trabajos de montaje de la grúa pluma. En esta etapa, se observan dados de hormigón que cumplen función de soporte y anclaje en la losa de fundación para el montaje y soporte de la grúa pluma.

## **Datos de Contacto**

**Mauricio Bermudez CN (R), Jefe de Ahorro Naval y Vivienda Propia [mbermudez@armada.cl](mailto:mbermudez@armada.cl) 32 2848547**

**Michelle Trehwela, Arquitecto Viv. Propia [mtrehwela@armada.cl](mailto:mtrehwela@armada.cl) 32 2848575**

**Rubén Gonzalez, Supervisor de Obras Viv. propia [rgonzalezva@armada.cl](mailto:rgonzalezva@armada.cl) 32 2848558**

**División Vivienda Propia**

**Departamento de Ahorro Naval y Vivienda Propia**

**Armada de Chile**